

**ОТЧЕТ**

**о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на « 01 » \_\_\_ 12 \_\_\_ 2022 г. <1>**

Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	2042600,00	2042600,00
2	Средства Субсидии	1500000,00	1500000,00
3	Средства бюджета поселения	392600,00	392600,00
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	26,17	26,17
5	Инициативные платежи	150000,00	150000,00
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10,0	10,0
7	Денежные средства граждан	150000,00	150000,00
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	10,0	10,0
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	0	

Глава Красноярского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

М.Н. Мельниченко

Ф.И.О. подпись



## ОТЧЕТ

**о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на « 01 » \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ 2022 г.**

1. Наименование Проекта:

«Благоустройство общественного пространства по ул. Советской в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области (вблизи административного центра и остановки общественного транспорта) 2 этап»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области

Населенный пункт: с. Красный Яр

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2042600,00	2042600,00
2.	Финансовое обеспечение, всего:	2042600,00	2042600,00
2.1	в том числе		
2.2	средства Субсидии	1500000,00	1500000,00
2.3	Инициативные платежи всего:	150000,00	150000,00
2.3.1	денежные средства граждан	150000,00	150000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: \_\_\_\_\_

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

\_\_\_\_\_ не предусмотрено Проектом \_\_\_\_\_

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

\_\_\_\_\_ не предусмотрено Проектом \_\_\_\_\_

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

\_\_\_\_\_ Работы выполнены \_\_\_\_\_

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – сентябрь 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	V
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	V
несвоевременная поставка закупленного оборудования	



прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Красноярского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области



М.Н.Мельниченко

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Ролова Наталья Анатольевна

Ф.И.О. подпись

Дата 29.11.2022